

System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

MONTAŻOWA LISTA KONTROLNA

Galeco Sp. z o.o.
32-083 Balice k/Krakowa
ul. Uśmiechu 1
tel. +48 12 258 32 00
fax +48 12 258 32 01

- ☐ 1. Ustawienie rynny względem połaci dachu (zgodnie z filmem montażowym)
- ☐ 2. Montaż pasa podrynnowego
 - ☐ • Jest / nie ma
 - ☐ • Łączenie przesunięte względem łączenia rynny (min. 50 cm)
 - ☐ • Szczelność łączenia
 - ☐ • Wysunięcie poza gotową elewację (min. 0,5 cm)
- ☐ 3. „Względna” prostolinijność montażu rynny na łączeniach (brak „garba”)
- ☐ 4. Użycie kleju do stali oraz do PVC oferowanego przez producenta lub innego o takich samych właściwościach
- ☐ 5. Łączenie rynien, rynny z odpływem, rynny z narożnikiem za pomocą łącznika doczołowego z zachowaniem 2 mm dylatacji. Alternatywne połączenie na zasadzie 15 cm zakładki przy pomocy kleju z oferty Galeco lub za pomocą lutowania.
- ☐ 6. Montaż mufy z uszczelką /kolanek/odsadzki
 - ☐ • Przyleganie bezpośrednio do odpływu – nie do pasa podrynnowego
 - ☐ • Wklejenie uszczelki na mufę (za pomocą kleju cyjanoakrylowego)
 - ☐ • Brak podwinięcia uszczelki
 - ☐ • Brak rozerwania uszczelki
 - ☐ • Sztywne/sklejone połączenie z rurą spustową
 - ☐ • Szczelne uszczelnienie przejścia przez pas podrynnowy
 - ☐ • Szczelne przejście przez pas podrynnowy
- ☐ 7. Montaż minimalnej (zgodnej z rysunkami Galeco) grubości styropianu za rurą spustową. Możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, który zapewni minimalnie taką samą wartość współczynnika przenikania ciepła (np. pianka PIR/PUR)
- ☐ 8. Pozostawienie szczeliny wentylacyjnej wokół rury spustowej - minimum 1,5 cm z każdej strony
- ☐ 9. 100% szczelność (zatkanie odpływu rury spustowej oraz napełnienie rynny wodą)
 - ☐ • Rynny
 - ☐ • Rury spustowej
- ☐ 10. Montaż koszyczka spustowego
- ☐ 11. Wprowadzenie rury spustowej do gruntu/osadnika/studzienki
- ☐ 12. Montaż kolana kanalizacyjnego na obejmie
- ☐ 13. Zagęszczenie gruntu pod kolanem kanalizacyjnym
- ☐ 14. Montaż kabli grzewczych
- ☐ 15. Montaż kratki wentylacyjnej na gotowej elewacji (min. 1 m od poziomu gruntu)

